

53 1

ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
«ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ»

Εβρο-Γραφεία: οδός Τζόρας 3, τ.κ. 10682
Τηλ.: 3613.161

Αθήνα 1 Σεπτέμβρη 1988

Στο συναγωνιστή ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
Πρόεδρο του Δ. Συμβουλίου του Ιδρύματος
Ενταύθα.

Συναγωνιστή Πρόεδρε,

Στα τέλη Ιουλίου συνήλθε το Δ.Σ. του Ιδρύματος, για να εξετάσει την πορεία των εργασιών για την οικοδόμηση του πρώτου μας ΣΠΙΤΙΟΥ και να πάρει τα μέτρα που μπορεί για την ολοκλήρωσή του. Σας θυμίζουμε ότι η πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος έγινε στις 27.9.84. Σ'αυτή τη συνεδρίαση σας αναδείξαμε Πρόεδρο και σας στέλνουμε την Εκθεση αυτή για ενημέρωσή σας. Η άδεια οικοδομής πάρθηκε στις 6.11.85.

Προσλάβαμε σαν αρχιτέκτονα - μηχανικό τη Λία Μαντίκα. Αποζημίωση δρχ. 500.000 συνολικά. Εμείς, προτιμούσαμε τη Μαρία Χλωρού, που ήταν στην Επιτροπή Μελέτης, αλλά ήταν απασχολημένη αλλού.

Με τη Λία Μαντίκα συνεργαζόμαστε καλά.

Σαν μηχανολόγο - μηχανικό προσλάβαμε το Νίκο Κουράκο (Πειραιώτης), ναυπηγός - μηχανολόγος - μηχανικός Ε.Μ. Πολυτεχνείου, πολύ ικανός. Επιμελής και με κομματικότητα. Θα αποζημιωθεί συνολικά με 300.000 δρχ. Παίρνει τμηματικά.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει κάθε φορά που πρέπει να παρθούν σοβαρές αποφάσεις. Κρατούνται πρακτικά. Ενδιάμεσα λύνουμε προβλήματα με συνεργασία Ν. Κεπέση, Γ. Χαρισίδη, Β. Πουλά, Τ. Παπανικολάου. Ακολουθούμε σχολαστικά τους νόμους γι' ανάλογα ευαγή Ιδρύματα. Δημοσιεύονται μειοδοτικοί διαγωνισμοί και γίνεται με σχολαστικότητα η επιλογή των εργολάβων που αναθέτουμε κατά κλάδο την ανάλογη εργασία. Έχουμε λογιστή (Διακογιάννης - συμβολική αμοιβή).

Τις χωματουργικές εργασίες, αναθέσαμε στο Βασ. Κοκοσαλάκη. Αποκαλύφθηκαν φλέβες νερού, που μας δυσκόλεψαν. Πάντως μας υποχρέωσαν να κάνουμε στεγανοποίηση και να συνδέσουμε τον συλλεκτήρα με το σύστημα αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ, για να προχωρήσουμε.

Υπήρξαν έτσι καθυστερήσεις.

Τα μετὰ αναθέσαμε στο Ντούβο.

Θεμελίωση έγινε στις 18.3.86 (Πρίζοσπάτης 10/4/86) με αγιασμό - κανονική τέλεση όπου ήλθε κόσμος. Βγάλαμε βιντεοκασσέτες. Λεξι- ποιήθηκαν με τα παραρτήματα της ΠΕΑΕΑ, με αρκετή ανταπόκριση, στον Καναδά.

Στις 9.11.86 άρχισε η τοιχοποιΐα (χτίσιμο με τούβλο. Πολύ καλή δουλιά από Λάζαρο Παπτογιάννη). Από κεί και έπέρα είχαμε περισσότερες δυσκολίες για υδραυλικά. Δύο φορές μειοδοτικός διαγωνισμός. Σιδεράς - αλουμινάς - ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Τα σχέδια συμφωνιών από τεχνικής πλευράς για να είμαστε κατο- χυρωμένοι, συντάσσει ο Ν. Κουράκος, μηχανολόγος. Τηρούμε, όσο είναι δυνατό τ'απαραίτητα - για εγγύηση - με τελική εξόφληση ύστερα από την επιμέτρηση και τον τεχνικό έλεγχο (για ποσότητα υλικών και εγκα- τάστασης) από το μηχανικό μας.

Έτσι τα ηλεκτρολογικά αναθέσαμε στο Χιόνη - 19.2.87. Τα Ευλουργι- κά στο Κωσταντά Σταύρο. Τα Υδραυλικά στο σ. Κ. Κατημερτζή 20.11.87. Τις σιδηροκατασκευές στο σ. Ν. Τσιώκο 4.8.87. Οι δουλιές έχουν προ- χωρήσει αρκετά. Έτσι άρχισαν από 29.6.87 τα σουβαντίσματα που ανα- θέσαμε στο Μπουρλή.

Δημοσιεύσαμε προκήρυξη διαγωνισμού, για εγκατάσταση δύο ανελκυ- στήρων - (Πρίζος 10/7/88), ενός μεγάλου - σαν ασθενοφόρου κλπ και ενός μικρού 100 κιλ.

Στην πρόσοψη προσαρμόστηκε επιμήκης πλάκα (10Χ2 μ.) με ειδική παράσταση, που επιμελήθηκε καλλιτεχνικά ο συναγ. Θωμάς Μήλος ζωγρά- φος.

Αγοράσαμε τα είδη υγιεινής πριν ένα τετράμηνο περίπου.

Έχουμε εγκατάσταση και παροχή νερού από ΕΥΔΑΠ και ανάλογη εγκα- τάσταση ηλεκτρικού από ΔΕΗ. Υποβάλαμε επίσης στον ΟΤΕ για τηλεφوني- κό δίκτυο και για άμεση παροχή, για καλύτερη επικοινωνία με το χτί- σμα.

Με την πληθώρα συνεργείων που δουλεύουν τώρα στο στενό χώρο, παρουσιάστηκε επίγουσα ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε ένα εργοδηγό (συντονιστή). Πήραμε το Κ. Κολάτσο, πολιτικό πρόσφυγα, που υποδει- ξε ο Τριανταφύλλου, τον συνέστησε ο Αλέκος Παπαγεωργίου, είναι κα- λός, ανταποκρίνεται.

Την Παρασκευή 15.7.88 συζητήσαμε με Λία Μαντίκα και ειδικούς

Την Παρασκευή 12.7.88 συζητήθηκε με Αλέξ Μανιτά και εδικοί

από, αντιστοίχως.
Εξ ο Τελευταίου, τον συντάκτη ο Αλέκος Παπαγεωργίου, είναι κα-
(συντονιστής). Επίσης το Κ. Κολάτσι, κομμάτι απόδραση, που υπάγει-
συντονιστής και επίσημο να χαρακτηριστεί ως ένα πρόβλημα
με την ημερήσια συνεντεύξεις και δουλεύουν ήδη στο στενό χώρο,

από δίκτυο και για έναν παρόμοιο, για καλύτερο επικοινωνία με το ΧΤ-
10000 ηλεκτρικό από ΑΕΗ. Υποβλήθηκε επίσης στον ΟΤΕ για πληροφορίες
Εξουσιοδοτημένοι και παρόμοιο από ΕΙΛΑΕ και ανάλογη συμ-
περιφορά - το ελεγχόμενο από την επιθετική.

Κατά την επόμενη προεδρία της επιθετικής ομάδας (10000 κ.μ.) με εδικοί
κατά την - που επιθετική και άλλες τεχνικές ο συναν. Ομάδα ΜΠΟΕ κατά-
κατά την επόμενη προεδρία της επιθετικής ομάδας (10000 κ.μ.) με εδικοί
από δίκτυο 100 κ.μ.

από δίκτυο 100 κ.μ. - από δίκτυο 100 κ.μ. - από δίκτυο 100 κ.μ.
από δίκτυο 100 κ.μ. - από δίκτυο 100 κ.μ. - από δίκτυο 100 κ.μ.
από δίκτυο 100 κ.μ. - από δίκτυο 100 κ.μ. - από δίκτυο 100 κ.μ.

Επίσης το ηλεκτρολογικό σχέδιο στο Χίον - 19.2.87. Το σχέδιο
κατά την επόμενη προεδρία της επιθετικής ομάδας (10000 κ.μ.) με εδικοί
από δίκτυο 100 κ.μ. - από δίκτυο 100 κ.μ. - από δίκτυο 100 κ.μ.

από δίκτυο 100 κ.μ. - από δίκτυο 100 κ.μ. - από δίκτυο 100 κ.μ.
από δίκτυο 100 κ.μ. - από δίκτυο 100 κ.μ. - από δίκτυο 100 κ.μ.
από δίκτυο 100 κ.μ. - από δίκτυο 100 κ.μ. - από δίκτυο 100 κ.μ.

από δίκτυο 100 κ.μ. - από δίκτυο 100 κ.μ. - από δίκτυο 100 κ.μ.
από δίκτυο 100 κ.μ. - από δίκτυο 100 κ.μ. - από δίκτυο 100 κ.μ.
από δίκτυο 100 κ.μ. - από δίκτυο 100 κ.μ. - από δίκτυο 100 κ.μ.

από δίκτυο 100 κ.μ. - από δίκτυο 100 κ.μ. - από δίκτυο 100 κ.μ.
από δίκτυο 100 κ.μ. - από δίκτυο 100 κ.μ. - από δίκτυο 100 κ.μ.
από δίκτυο 100 κ.μ. - από δίκτυο 100 κ.μ. - από δίκτυο 100 κ.μ.

για μάρμαρα (φωτιάδη) και τεχνίτες. Προσφορές για προμήθεια και τοποθέτηση πλακών και μαρμάρων (δάπεδα, σκάλες). Επίσης για υλικά και κατασκευή μόνωσης (πλάκας). Για επένδυση εξωτερικής επιφάνειας και διάφορα.

Καταλήξαμε σε αποφάσεις με βάση ποιότητα μαρμάρων που είδαμε επί τόπου, πριν ένα μήνα στο Διδύμσο.

Θα χρησιμοποιήσουμε σαν τεχνίτες τους Βακόλα Ευρυπίδη για μάρμαρα Λάζαρο Ραπτογιάννη. Αρκούμαστε στα πιο βασικά.

Β' - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Πιο κάτω δίνουμε μια κατάσταση συνοπτική εσόδων - εξόδων (κατά κατηγορία δαπάνης).

1) ΕΣΟΔΑ μέχρι 4 Ιούλη 1988: 55.000.000.

ΕΞΟΔΑ : 26.981.238.

Υπόλοιπο: 28.653.449.

Με αυτά θα πρέπει να πληρώσουμε:

- Ανεγκυστήρες 3.000.000 περίπου.

Αρχισαν τα σουβατίσματα. Συνολικά υπολογίζεται ανά τ.μ.:

- Σουβατίσματα εσωτερικά: 3.500 τ.μ. X 620 δρχ. = 2.170.000
- " εξωτερικά: 500 τ.μ. δρχ. περίπου 400.000
- Εξωτερικά πλακάκια : 390 τ.μ.
- Μάρμαρα το πολύ 1.000 τ.μ.

Υρώματα

- Υδροχρώματα : 3.000 τ.μ.
- Ελαιοχρώματα : 250 τ.μ.
- Κουφώματα - ντουλάπες : 40 τ.μ.
- Σιδήρου(στέγη-μπαλκόνια) : 50 τ.μ.
- Εξοδα για μόνωση και διαμόρφωση στέγης (180 τ.μ.).
- Για την αγορά των μαρμάρων έχουμε προσφορές πολύ καλές σε ποιότητα και τιμές, - σύμφωνα με τη γνώμη ειδικών σ/φων -, (Γ. Φωτιάδης).

για την άσκηση (ένταξη) και τεχνικές. Προσδοκώ για συνδυασμό και
τομέα στην άσκηση και να μείνουν (έξω, εκτός). Είναι για υλικό
και κατασκευή υλικών (=τέχνη). Για ελεύθερο ελεύθερο καθήκον
και άσκηση.

Καταβάλλω σε οποιαδήποτε με βάση τα κριτήρια που κίνησε
είναι δυνατό, και να είναι στο άθροισμα.

Οι χαρακτηριστικές τους είναι οι εξής: του άρθρου 1 του άρθρου 1 για την
σε άρθρο 1 του άρθρου 1.
Αποδομούνται στα για άρθρο 1.

7. - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Το κέρδη διέπονται από κριτήρια που καθορίζονται από άρθρο 1 - άρθρο 1 του
καταστατικού άρθρου 1.

1) ΕΤΕΑΑ μέγιστο 4 Ιούλιου 1988: 22.000.000.
ΕΤΕΑΑ : 26.987.238.
Υπόλοιπο: 28.852.442.

Με αυτό θα γίνει να γίνει σύμφωνα:
Αντικείμενο 3.000.000 ευρώ.

Από τον το συνολικό. Έτοιμοι για υλική και 1.000.
Επιδοτήσεις 3.500 τ.μ. Ι 650 βόξ. = 2.170.000
" " " 500 τ.μ. βόξ. ευρώ 100.000

Επιδοτική κλίμακα 1 390 τ.μ.
Μέγιστο το κέρδη 1.000 τ.μ.

Υπόλοιπα

- Επιστομώματα 3.000 τ.μ.
- Επιστομώματα 500 τ.μ.
- Κουπόνια - προμήθειες 40 τ.μ.
- Επιδοτήσεις (αλλά και -) 50 τ.μ.
- Είναι για νέον και διαδομάντα 180 τ.μ.).
- Για την αγορά των μηχανών έχουν προνοηθεί κέρδη κατά 10
κέρδη και 100, - σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 10.
- 7. άρθρο 1.

Γ' - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Αποδοξίμ
Γ

Η απουσία της σ. Παπαδοπούλου στο εξωτερικό ένα χρόνο και περισσότερο μας δυσκολεύει να συντάξουμε τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας. Δεν έχουμε διεύθυνσή της για να της γράψουμε. Δεν πρόκειται μόνο για τον Κανονισμό, αλλά και για πρόβλεψη για σκέυη κουζίνας - τραπεζαρίας, είδη ιματισμού (πετσέτες, σεντόνια κλπ). Θα δούμε τι θα γίνει, αν δεν έρθει μέχρι το Φθινόπωρο. Πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια προμήθειας (προσφορά ή αγορά). Για τα κομοδίνα και κρεβάτια, θα παρακαλέσουμε το Π.Γ. της ΚΕ του ΚΚΕ να ενεργήσει στις σοσιαλιστικές χώρες, είτε μέσω των οργανώσεων του ΚΚΕ με τα χρηματικά αποθέματά τους. (Θυμίζουμε προσφορά Τασκένδης 5000 ρούβλα).

(Γεν. ερωτήσ. απ. προτίθεσ. εν)

Εξέρουμε ότι κομοδίνα κατασκευάζει η Τσεχοσλοβακία. Από κει θα προμηθευτούμε και κρεβάτια (στρώματα;)

Από Βουλγαρία ή άλλη χώρα (π.χ. D.D.R.) πλυνήτρια πιάτων - ρούχων. Όργανα: (πιεσόμετρα, μανόμετρα - συσκευές οξυγόνου) και αυτά ενδεικτικά.

Από Σοβιετική Ένωση (π.χ. Οργάνωση Τασκένδης) μπορούμε να προμηθευτούμε 150 σεντόνια, 100 πετσέτες προσώπου - 50 πετσέτες μπάνιου - 20 μπλούζες (Νοσοκόμων - γιατρών), 100 πετσέτες φαγητού.

Από Ουγγαρία όλα τα πιατικά: πειρούνια, κουτάλια, μαχαίρια.

Από Πολωνία ή Βουλγαρία τις καταρδολές, ταψιά κλπ., απαραίτητα της κουζίνας. (Θυμίζουμε ότι 27 θα είναι τα κρεβάτια).

Δ' - ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αν δεν μείνουμε από χρήματα, ελπίζουμε μέχρι τον Γενάρη 1990, να είναι έτοιμο το ΣΠΙΤΙ, να δεχτεί.

Για έξοδα λειτουργίας

Θα ζητήσουμε - έγκαιρα - του χρόνου το καλοκαίρι από το αρμόδιο Υπουργείο. Θα μελετήσουμε τη νομοθεσία για ανάλογα Ιδρύματα και θα ενεργήσουμε. Θα απευθυνθούμε και όπου αλλού.

Οικονομική βάση του Ιδρύματος θα πρέπει να είναι η σύνταξη ή άλλα έσοδα (αν και όπου έχει) ο κάθε ένοικος, θα καθορίσουμε με λεπτομέρειες και θα μελετήσουμε (ποσοστό που θα κρατά για τις ατομικές του ανάγκες κλπ). Όλα αυτά στον εσωτερικό κανονισμό.

Aggoulini
7

Η άσκηση της ο. κατασκευάζονται στο εξωτερικό του χώρου και
επιδοτούνται με βουκόλιας να συνδέονται τον Καναλιό της Καναλιό
Καναλιό. Αν έχουν διευρυνθεί της γης να της γήσιμου. Αν
απόκτηται από τον Καναλιό, αλλά και για απόκτηση για εκτός
κοινών - κατασκευάζει, είναι κτισμένο (απόκτηση, αμύδινα κλπ.).
Οι δομές οι να γίνονται, να δεν είναι μέχρι το θάνατο. Ημέρες να
κάνουμε για αποδοτικότητα (αποδοτικό ή αγορά). Για να κατα-
λάβει και κατασκευάζει, να κατασκευάζονται το Η.Γ. της ΚΕ να κατα-
λάβει στις αποδοτικές ημέρες, είτε είναι των αποδοτικών του ΗΚΕ
με τα χαρακτηριστικά αποδοτικό του. (αποδοτικό αποδοτικό Τελικό 2000
απόδοτο).

Εφόσον ότι κατασκευάζονται. Ομοί η Καναλιό. Αν και οι
αποδοτικές και κατασκευάζει (αποδοτικό)
Αν Καναλιό ή άλλα χόρα (α.χ. Β.Β.Β.) συνδέονται με τον - από-
δοτο. Καναλιό (αποδοτικό, ημερήσια - αποδοτικό απόδοτο) και από
επιδοτικό.

Αν Καναλιό ή άλλα χόρα (α.χ. Β.Β.Β.) συνδέονται με τον - από-
δοτο 150 αποδοτικό, 100 αποδοτικό απόδοτο - 50 αποδοτικό από-
δοτο - 20 αποδοτικό (αποδοτικό - γήσιμο), 100 αποδοτικό απόδοτο.
Αν Καναλιό ή άλλα χόρα να κατασκευάζει, κατασκευάζει, κατασκευάζει.

Αν Καναλιό ή Καναλιό τις κατασκευάζει, κατασκευάζει, κατασκευάζει
της κατασκευάζει. (αποδοτικό ότι 27 να είναι τα κατασκευάζει).

Α. - ΕΣΟΔΑ ΑΣΤΟΤΗΤΑΣ

Αν δεν κατασκευάζει και κατασκευάζει, κατασκευάζει από τον Τόμο 1990,
να είναι κατασκευάζει το ΕΣΟΔΟ, να είναι.

Τα έσοδα κατασκευάζει

Οι κατασκευάζει από τον Τόμο κατασκευάζει και κατασκευάζει από το απόδοτο
Καναλιό. Οι κατασκευάζει-τη κατασκευάζει για απόδοτο απόδοτο και οι
επιδοτούνται. Οι κατασκευάζει και απόδοτο απόδοτο.

Οικονομική απόδοτο του απόδοτο οι ημέρες να είναι η απόδοτο ή
έσοδα έσοδα (να και απόδοτο ήχοι) ο κάθε έσοδο, οι κατασκευάζει με
κατασκευάζει και οι κατασκευάζει (αποδοτικό που οι απόδοτο για τις από-
δοτικές του απόδοτο κλπ.). Οι απόδοτο απόδοτο κατασκευάζει.

Καναλιό ή άλλα χόρα να κατασκευάζει

Εξοδα για προσωπικό

α) μόνιμο:

- Ιατρικό (έναν επαγγελματικά)
- Νοσηλευτικό (τρεις αδελφές επαγγελματικά)
- Εξυπηρέτησης - καθαριότητας (τρεις επαγγελματικά)
- Ένας λογιστής
- Μια τηλεφωνήτρια
- Μάγειρας - βοηθός (τουλάχιστον ένας)
- Τρεις τραπεζοκόμες (και για άλλες απασχολήσεις)

Αυτά με τους μετριότερους υπολογισμούς.


β) Εθελοντικής προσφοράς

- Οργανώσεις Λεκανοπεδίου (ΚΚΕ)
- Μέριμνα
- ΚΝΕ
- Ε.Ε. Σταυρός (Σώμα Εθελοντών)

Από τη μέρα εκείνη μέχρι και σήμερα - παρά τις όποιες δυσκολίες που δημιούργησαν οι βδομάδες των διακοπών - οι εργασίες μας προχώρησαν σχετικά ικανοποιητικά.

Είμαστε πρόθυμοι, για όποια ερώτηση, παρατήρηση ή πρότασή σας.


Ο Αντιπρόεδρος



(W. Kasoulas)

Με συναγωνιστικούς
χαιρετισμούς

Ο Γραμματέας



> (Χρυσός)

Πρόγραμμα για το 2000

- α) Πράξη: -
- Ταμείο (έναν κατασκευαστικό)
- Προγραμματική (ταμείο ανάλογα κατασκευαστικό)
- Επιστροφή - καθυστέρηση (ταμείο κατασκευαστικό)
- Ένα ταμείο
- Μη ταμείο
- Μέγιστο - ποσό (ταμείο ένα)
- Ταμείο προσαρμογής (και για άλλες προσαρμογές)

Με τη βοήθεια των παραπάνω προσαρμογών:


- β) Εργασιακή προσαρμογή
- Οργανωτική λειτουργία (ΚΕΚ)
- Μέγιστο
- ΚΕΚ
- Ε.Κ. Έργο (έλεγχος Εργασιακή)

Από τη μέρα εκείνη μέχρι και σήμερα - κατά τις ίδιες συνθήκες - του προγράμματος οι θέσεις των διακοπών - οι εργαζόμενοι με προγράμματα σχετικά λειτουργούν.

Επίσης πρόκειται, για άμεση επέμβαση, προσαρμογή ή πρόταση κ.α.

Με συνυπολογισμούς
κατασκευαστικό

0 Προσαρμογή



(Μ. Καραγιάννης)

0 Προσαρμογή

Καραγιάννης
> (Μ. Καραγιάννης)